



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA

**UBATUBA**

**ORDEM DE SERVIÇO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024**

**EDITAL N.º 115/2024**

**PROCESSO N.º 11.611/2024**

**CONTRATO N.º 168/2024**

Autorizamos a empresa **TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 09.174.349/0001-14**, firmadora do Contrato nº 168/2024, oriundo do **Concorrência Eletrônica nº 25/2024**, **Processo nº 11.611/2024**, a iniciar os serviços referentes à **Execução de Pavimentação na Travessa 13 e na Rua São Cristovão no bairro Estufa II**, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, máquinas e mão de obra, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos termos dos Anexos do Edital nº 115/2024.

- **OS SERVIÇOS DEVERÃO SER INICIADOS A PARTIR DO DIA**

**19/12/2024**


- **PRAZO: 10 meses**
- **VIGÊNCIA: 19/12/2024 à 19/10/2025**

Ubatuba, 19 de dezembro de 2024.

**ERALDO CARLOS TENÓRIO TODÃO**  
**Secretário Municipal de Obras Públicas**

Assinado de forma digital  
por Jefferson Santana  
Dados: 2025.01.08  
10:00:49 -03'00'

**TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**  
**Contratada**



## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Determino por meio desta, à **TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, a paralisação dos serviços referentes à **Pavimentação na Travessa 13 e na Rua São Cristovão no bairro Estufa II, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, máquinas e mão de obra**, oriundo da Concorrência Eletrônica nº 25/2024 e formalizada no Termo de Contrato n.º 168/2024 celebrado em 18/12/2024, ordem de serviço assinada em 19/12/2024, pelo prazo de 32 dias contados da Ordem de Serviço, ficando o cronograma de execução prorrogado por igual período, pelos motivos que seguem:

- A Travessa 13 e a Rua São Cristovão, no bairro Estufa II, é um ponto de concentração e circulação de turistas e moradores. Com o início da temporada em novembro, torna-se impraticável realizar qualquer tipo de obra no local.
- Sendo assim, para evitar transtornos e riscos a turistas e veículos que circularão no local, é que solicitamos a paralisação da obra.

Ubatuba, 19 de dezembro de 2024.

  
José Carlos Vital  
Diretor de Gestão e Projetos

  
Eraldo Carlos Tenório Todão  
Secretário Municipal de Obras  
Públicas

  
TCL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
Contratada

Assinado de forma  
digital por Jefferson  
Santana  
Dados: 2025.01.08  
10:01:03 -03'00'