


**TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO N.º 06/2021
PROCESSO 11.706/2020 – RDC 06/2020**

Como **CONTRATANTE** a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no **CNPJ** sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas o Sr. **MANUEL MARQUES DE FREITAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.742.648-9-SSP/SP e do CPF/MF nº 268.163.183-15, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TETO CONSTRUTORA S/A**, com sede à Rua Elísio de Carvalho, 172 – Vila São Luis – São Paulo/SP, CEP: 05.362-070, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.034.156/0001-35, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **Michel Chedid Junior**, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 8.295.496-SSP/SP e do CPF/MF sob o n.º 086.955.588-00.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, com Ordem de Serviço em **08 de março de 2021**, que tem por objeto a “**Execução de Serviços de Obras de Infraestrutura em Vias nos bairros Estufa I e Estufa II no Município de Ubatuba**”, para:

1. **PRORROGAÇÃO** em mais **02 (dois) meses**, passando a vigência de **08 de dezembro de 2021 a 07 de fevereiro de 2022**.
2. **SUPRESSÃO** dos serviços de drenagem subterrânea (itens 2.8 ao 2.10), do canal de drenagem em concreto armado (itens 3.1 ao 3.4.4) e dos serviços de pavimentação asfáltica (itens 6.1 ao 6.7) da planilha orçamentária.
3. **SUBSTITUIÇÃO** da pavimentação asfáltica pela pavimentação em blocos de concreto sextavado.
4. **ACRÉSCIMO** da pavimentação em blocos de concreto sextavado (itens 5.1 a 5.4) conforme justificativa da Secretaria Solicitante.

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Este termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para 07 de dezembro de 2021. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que






PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA

não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento. E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.



Ubatuba/SP, 14 de janeiro de 2022.

Manuel Marques de Freitas
Secretário Municipal De Obras Públicas

TETO CONSTRUTORA S/A
Representante legal

Testemunhas:

Leticia Alves Dionisio
LETICIA ALVES DIONISIO
40.841.671-3

Luiz Alberto Macedo Fagundes
LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
30.602.322-2

DS/CONT/CBS

